



รายงานผลการดำเนินงาน  
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเพาะชำและโรงเรียนผลิตพืชเฉพาะ

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
รหัสโครงการ 60A55107คทก13W02  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงาน  
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
รหัสโครงการ 60A55107คทก13W02  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

## คำนำ

โครงการก่อสร้างโรงเรียนเพาะชำและโรงเรียนผลิตพืชเฉพาะ เป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร) และเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส  
ผู้รับผิดชอบโครงการ

	สารบัญ	หน้า
คำนำ		ก
สารบัญ		ข
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
	หลักการและเหตุผล	1
	วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	1
	ผู้รับผิดชอบโครงการ	2
ส่วนที่ 2	วิธีดำเนินการ	3
	กลุ่มเป้าหมาย	3
	งบประมาณดำเนินโครงการ	3
ส่วนที่ 3	ผลการดำเนินงาน	4
ส่วนที่ 4	เอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	9
	หลักฐานการเบิกจ่าย	13
	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	15
	ใบตรวจรับ	19

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ

สถานภาพของโครงการ [  ] โครงการใหม่ [  ] โครงการปกติ  
[  ] โครงการต่อเนื่อง.....

### หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาพืชศาสตร์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านพืชและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการของอาคารเรียนและโรงเรือนเพาะชำ อาคารเรียนมีอายุการใช้งานมานานจึงมีสภาพโครงสร้างหลังคาไม่เหมาะสม และระบบไฟฟ้าไม่รองรับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นที่ต้องการกำลังไฟฟ้าที่สูงพอที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมีความปลอดภัย อีกทั้งในปัจจุบันแนวโน้มในการผลิตพืชที่ต้องรับมือกับการผันผวนของสภาพแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีโรงเรือนเฉพาะทางที่สามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมได้ เพื่อจะสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจถึงแก่นของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถออกแบบการผลิตพืชที่สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมได้ เป็นอย่างดี ซึ่งในภาควิชาการแล้วยังต้องค้นคว้าหาเทคนิคที่หลากหลายเหล่านั้นอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่สาธิตการผลิตพืชแบบเฉพาะทางให้แก่ทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้อีกด้วย

ในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนาให้นักศึกษาให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติได้ครบทุกมิติในศาสตร์ของวิชาการด้านพืชและทันต่อยุคสมัย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในการค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลถึงการพัฒนาทางวิชาการแก่ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต่อเนื่อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยังทางปัญญาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและโรงเรือนเพาะชำให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- 2 เพื่อสร้างโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะที่สามารถปรับแต่งสภาพบรรยากาศเพื่อค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ในการผลิตพืชที่สอดคล้องกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมได้

### ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดกิจกรรมที่
อาคารและโรงเรือนได้รับการปรับปรุง	อาคาร	2	1
สร้างโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ	หลัง	1	1

ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดวัตถุประสงค์ข้อที่
จำนวนอาคารและโรงเรือนที่ได้รับการปรับปรุง	อาคาร	2	1
ได้โรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ เพื่อใช้ในการดำเนินการเรียนการสอน และงานวิจัย	หลัง	1	2

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

## ส่วนที่ 2

### วิธีดำเนินการ

เป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ จำนวน 1 งาน โดยตกลงเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งผู้ชนะการเสนอ ราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรมไผ่

#### กลุ่มเป้าหมาย

ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเฉพาะ จำนวน 1 งาน

#### งบประมาณดำเนินโครงการ

##### 1. งบประมาณโครงการ

จากงบประมาณของ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสงบประมาณ 60A55107คทก13W02

ชื่อโครงการงบประมาณ โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ

ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน  ปกติ  เงินรายได้

หมวดเงิน งบดำเนินงาน จำนวน 1,900,000 บาท

## ส่วนที่ 3

### ผลการดำเนินงาน

#### ผลการดำเนินงาน

ได้อาคารโรงเรือนเพาะชำ และโรงเรือนพืชเฉพาะ จำนวน 2 หลัง

#### 1. โรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ





2. โรงเรือนเพาะชำ



3.



อุปกรณ์ประกอบโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ





ส่วนที่ 4  
เอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลิตภัณฑ์ ผู้สำเร็จทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเหาะ
2. สถานภาพของโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการปกติ  
 โครงการต่อเนื่อง.....ระบุชื่อโครงการเดิม.....
3. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  
เริ่มต้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
5. สถานที่ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. งบประมาณ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
7. แหล่งงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้  ฎพานพลช  
 รายได้จากบริการ  งบอื่นๆ ระบุ.....
8. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ

1) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคล้องได้เพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลุ่มข้อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่
<input type="checkbox"/> 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ		<input type="checkbox"/> 4. ก่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	
<input type="checkbox"/> 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์		<input checked="" type="checkbox"/> 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	5.1
<input type="checkbox"/> 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น			

2) จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคล้องได้เพียง 1 จุดเน้น 1 ข้อ)

จุดเน้น	ข้อที่	จุดเน้น	ข้อที่
<input type="checkbox"/> 1. ด้านบุคลากร		<input type="checkbox"/> 4. ด้านหลักสูตร	
<input checked="" type="checkbox"/> 2. ด้านนักศึกษา	2.1	<input type="checkbox"/> 5. ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	
<input type="checkbox"/> 3. ด้านการบริหารจัดการ			

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	6.1

9. หลักการและเหตุผล (ที่มา/สรุปสาระสำคัญ/ความเร่งด่วน/ความจำเป็น/การบูรณาการโครงการ)

สาขาวิชาพืชศาสตร์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านพืชและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการของอาคารเรียนและโรงเรือนเพาะชำ อาคารเรียนมีอายุการใช้งานมานานจึงมีสภาพโครงสร้างหลังคาไม่เหมาะสม และระบบไฟฟ้าไม่รองรับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นที่ต้องการกำลังไฟฟ้าที่สูงพอที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมีความปลอดภัย อีกทั้งในปัจจุบันแนวโน้มในการผลิตพืชที่ต้องรับมือกับการผันผวนของสภาพแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีโรงเรือนเฉพาะทางที่สามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมได้ เพื่อจะสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจถึงแก่นของปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถออกแบบการผลิตพืชที่สอดคล้องกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมได้

### 3.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

เป็นอย่างดี ซึ่งในภาควิชาการแล้วยังต้องค้นคว้าหาเทคนิคที่หลากหลายเหล่านั้นอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่สาธิตการผลิตพืชแบบเฉพาะทางให้แก่ทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้ในอนาคต

ในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษาให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติได้ครบทุกมิติในศาสตร์ของวิชาการด้านพืชและทันตยุคสมัย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษารวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในการค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลถึงการพัฒนาทางวิชาการแก่ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต่อเนื่อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยังทางปัญญาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้

10. วัตถุประสงค์

- 10.1 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและโรงเรือนเพาะชำให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- 10.2 เพื่อสร้างโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะที่สามารถปรับแต่งสภาพบรรยากาศเพื่อค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ในการผลิตพืชที่สอดคล้องกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมได้

11. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนเป้าหมาย

ที่	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย	
		บุคคล	สิ่งของ
1	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเฉพาะ	-	จำนวน 1 งาน

12. งบประมาณรายจ่าย :งบประมาณรวม 1,900,000 บาท

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	ค่าของงบประมาณปี2560 (บาท)	ชี้แจงรายละเอียด
3. งบลงทุน		1,900,000	
3.1 ค่าครุภัณฑ์			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเฉพาะ	1,900,000	ปรับปรุงอาคารแสงจันทร์ โรงเรือนเพาะชำและก่อสร้างโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ จำนวน 1 งาน
รวมทั้งสิ้น		1,900,000	

- 3 -

13. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (F)

ลำดับที่	ขั้นตอน/รายการกิจกรรม/งาน/กิจกรรม/โครงการ	ไตรมาส	ท.	ค.ค.59	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
กิจกรรมที่ 1	ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเฉพาะ								
	ขึ้นวางแผนงาน (P)(ระบุขั้นตอนการวางแผน)								
1	ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง								
2	ขออนุมัติโครงการ								
	ขึ้นดำเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน)								
1	แต่งตั้งคณะทำงาน								
2	ร่วมประชุมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา								
3	ประกาศการพิจารณา								
5	ดำเนินการก่อสร้างอาคาร								
	ขึ้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุขั้นตอนการประเมินผล)								
1	ตรวจรับตามวงเงิน								
2	วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน								
	ขึ้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการประเมิน)								
1	นำข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป								

14. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

14.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดกิจกรรมที่
อาคารและโรงเรือนได้รับการปรับปรุง	อาคาร	2	1
สร้างโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ	หลัง	1	1

14.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดวัตถุประสงค์ ข้อที่
จำนวนอาคารและโรงเรือนที่ได้รับการปรับปรุง	อาคาร	2	1
ได้โรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ เพื่อใช้ในการ ดำเนินการเรียนการสอน และงานวิจัย	หลัง	1	2

15. การติดตามและประเมินผล

15.1 การก่อสร้างตามงวดงาน (งวดงานทั้งหมด 4 งวด เวลาก่อสร้างทั้งหมด 180 วัน)

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ (Impact)

16.1 อาคารแสงจันทร์และโรงเรือนเพาะชำได้รับการปรับปรุง เพื่อให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

16.2 มีโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะที่สามารถปรับแต่งสภาพบรรยากาศเพื่อค้นหาหรือสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตพืชที่สอดคล้องกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมได้

17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ ป้องกันความเสี่ยง
-	-



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส)  
ประธานสาขาพืชศาสตร์  
...../...../.....

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น .....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
(ผศ.ชุมพล ทรงวิชา)  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
...../...../.....

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง .....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(รศ.ดร. ชรินทร์ วัฒนันท์)  
อธิการบดี  
...../...../.....



## หลักฐานการเบิกจ่าย



ระบบบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
680 ม.11 ถ.นิติโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  
หน่วยงาน กองกลาง  
โทรศัพท์หน่วยงาน 042-970049 (110) กลาง เลขที่ 958

ใบตัดยอดงบประมาณ  
30 ธันวาคม 2559 9:16:57

พิมพ์ใบนี้แนบไปกับชุดเบิกเมื่อส่งงานคลัง  
ทว. 30 ธ.ค. 2559

สถานะ\*\* ตัดยอดผ่านระบบบริหารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
ชุดเบิกเลขที่ 13/2560 รหัสโครงการ 60A55107คทก13W02  
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเฉพาะ งบดก 1

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเภทงบ แผ่นดิน  
หมวดเงิน 300 งบลงทุน 320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.

จำนวน 320,000.00 บาท  
จำนวนเงินที่เบิก 320,000.00 บาท

จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน

งบจัดสรรตามโครงการ.....	1,900,000.00.....บาท	เบิกจ่ายแล้ว.....	0.00.....บาท
คงเหลือยกมา.....	1,900,000.00.....บาท	เบิกครั้งนี้.....	320,000.00.....บาท
คงเหลือ.....	1,580,000.00.....บาท	หักค่าปรับ.....	0.00.....บาท

### สรุปรายละเอียดโครงการ

งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ยอดจัดสรร				0.00	1,900,000.00		1,900,000.00
เบิกแล้ว				0.00	320,000.00		320,000.00
ยอดคงเหลือ				0.00	1,580,000.00		1,580,000.00

<p>(ลงชื่อ)  (นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)</p> <p>ผู้ตัดยอดระดับหน่วยงานคณะ/สำนักงาน / สถาบัน/กอง/หัวหน้างาน</p> <hr/> <p>ข้อมูลรายละเอียดจากระบบ e-GP</p> <p>เลขที่โครงการ : 59096135455 เลขที่คู่มือสัญญา : 591105018745 เลขที่ใบ PO : 7009263589</p>	<p>เขียน หัวหน้างานคลัง</p> <p>ตรวจสอบงบประมาณและตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว</p> <p>[ ] ถูกต้อง [ ] แก้ไข เพราะ.....</p> <p>.....เจ้าหน้าที่งานคลัง (นางสาวพัชณี พักตะไชย) วันที่ ...../...../.....</p> <p>ทราบ/ดำเนินการจ่ายคู่สัญญา</p> <p>..... (.....นางมาลัยวัลย์...อินค่าน้อย.....) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง วันที่ ...../...../.....</p>
<p>ได้รับเงินจำนวน 320,000.00บาท ( สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>โดยรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่..... ลงวันที่...../...../..... ธนาคาร..... <input type="checkbox"/> เงินสด</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับเงินในนาม/คืนเงินอื่น..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด. บัญชีไม่แจ้ง..... (.....) วันที่ ...../...../.....</p>	

## หลักฐานการเบิกจ่าย (ต่อ)



ระบบบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
680 ม.11 ถ.นิติโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  
หน่วยงาน กองกลาง  
โทรศัพท์หน่วยงาน 042-970049 (110)

ใบตัดยอดงบประมาณ  
10 เมษายน 2560 17:1:50  
พิมพ์ใบนี้แนบไปกับชุดเบิกเมื่อส่งงานคลัง

สถานะ\*\* ตัดยอดผ่านระบบบริหารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
ชุดเบิกเลขที่ 17/2560 รหัสโครงการ 60A55107คทก13W02  
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำและโรงเรือนผลิตเฉพาะ

พัสดกลาง เลขที่ 627 ลว. 19 เม.ย. 2560

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเภทงบแผ่นดิน  
หมวดเงิน 300 งบลงทุน 320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.

จำนวน  
จำนวนเงินที่เบิก 1,280,000.00 บาท

จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

งบจัดสรรตามโครงการ.....	1,900,000.00.....บาท	เบิกจ่ายแล้ว.....	320,000.00.....บาท
คงเหลือยกมา.....	1,580,000.00.....บาท	เบิกครั้งนี้.....	1,280,000.00.....บาท
คงเหลือ.....	300,000.00.....บาท	หักค่าปรับ.....	00.....บาท

### สรุปรายละเอียดโครงการ

งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ยอดจัดสรร			0.00	1,900,000.00			1,900,000.00
เบิกแล้ว			0.00	1,600,000.00			1,600,000.00
ยอดคงเหลือ			0.00	300,000.00			300,000.00

<p>(ลงชื่อ)..... (.....นางอุดมพร บุตรสุวรรณ.....) ผู้ตัดยอดระดับหน่วยงานคณะ/สำนักงาน / สถาบัน/กอง/หัวหน้างาน</p> <p>ข้อมูลรายละเอียดจากระบบ e-GP เลขที่โครงการ : 59096135455 เลขที่คู่มือสัญญา : 591105018745 เลขที่ใบ PO : 7009263589</p>	<p>เรียน หัวหน้างานคลัง ตรวจสอบงบประมาณและตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว [ ] ถูกต้อง [ ] แก้ไข เพราะ..... .....เจ้าหน้าที่งานคลัง (นางสาวพัชนี พักตะไชย) วันที่ ...../...../..... ทราบ/ดำเนินการจ่ายคู่สัญญา ..... (.....นางมลลัยวัลย์...อินต้าน้อย.....) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลัง วันที่ ...../...../.....</p>
<p>ได้รับเงินจำนวน.....1,280,000.00บาท (.....หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน.....)เรียบร้อยแล้ว โดยรับเป็น <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่.....ลงวันที่...../...../.....ธนาคาร..... <input type="checkbox"/> เงินสด ลงชื่อ.....ผู้รับเงินในนาม/คืนเงินยืม.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด. บอยธนโมนิง..... (.....) วันที่ ...../...../.....</p>	

## ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร. (IP Phone) 115

ที่ ศร 0542.01.05/2191

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน อธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง จ้างก่อสร้าง  
โรงเรียนเพาะชำและโรงเรียนผลิตพืชเฉพาะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน และ  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2559 ลงวันที่ 28 เดือน กันยายน  
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 936/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม  
ประกาศและเอกสารประกวดราคาดังกล่าว คณะกรรมการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นและมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดจ้างจาก  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธน์ไฉนิง เลขที่ 105/15 หมู่ 13 ถนนไอ.ที.ยู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
47000 โทร. (มือถือ) 08 9619 5858 ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  
2559 เป็นจำนวนเงินตามสัญญา 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 เดือน มีนาคม  
พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธน์ไฉนิง ได้ส่งมอบงานจ้าง ตาม หนังสือขอส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 1  
ลงวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 งวดงานที่ 1 และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่ง  
ที่ 936/2559 ลงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 จำนวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รหัสโครงการ 60A55107คทท13W02 จำนวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อจ่ายให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธน์ไฉนิง โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร  
ประเภท กระแสรายวัน ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธน์ไฉนิง เลขที่บัญชี 120 - 1 - 04061 - 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบงานคลังดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรา วงศ์ภาพสินธุ์)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เห็นควรอนุมัติและมอบงานคลังดำเนินการต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ คณะรัมย์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้รับ : 20155000010  
 หมายเลขใบ : นส01 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า  
 SAP R/3 Log No. : 2016 - 100000019074989  
 วันที่พิมพ์รายงาน : 21.12.2016 - 16:31:04

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7009263589  
 วันที่เอกสาร : 22.11.2016  
 จำนวนสั่งซื้อใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมสัญญาเช่า : 12/2560  
 วิธีการจัดส่งจ้าง : 16

ฝ่ายขาย : A155 - ม.ราชภัฏสุราษฎร์  
 กลุ่มการจัดซื้อ : 575 - ม.ราชภัฏสุราษฎร์  
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002015500000 - ม.ราชภัฏสุราษฎร์

ผู้ขาย : 1000114606 - ฝ่าย(ส่วน)จัด มูฮอมนานดิ  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : J201040619

รายการวันที่ส่งมอบ	หมายเลขสัญญา	คลังรวมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการผูกโยงงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC	GPSC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จ่ายล่วงหน้า
1	22.03.201760113202015500000201554700L449220155260014100021211010102121101010299000302222000				สิ่งก่อสร้าง			รอการติดตั้ง	1.00 JOB	320,000.00	320,000.00	0.00
2	22.03.201760113202015500000201554700L449220155260014100021211010102121101010299000302222000				สิ่งก่อสร้าง			รอการติดตั้ง	1.00 JOB	400,000.00	400,000.00	0.00
3	22.03.201760113202015500000201554700L449220155260014100021211010102121101010299000302222000				สิ่งก่อสร้าง			รอการติดตั้ง	1.00 JOB	400,000.00	400,000.00	0.00
4	22.03.201760113202015500000201554700L449220155260014100021211010102121101010299000302222000				สิ่งก่อสร้าง			รอการติดตั้ง	1.00 JOB	480,000.00	480,000.00	0.00
รวมเป็นเงิน											1,600,000.00	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม												0.00
รวมเงิน											1,600,000.00	
จ่ายล่วงหน้า												0.00

หมายเลข : 22-11-2559

*galy*  
 (นางสุภัทรา บุญรอด...)  
 หัวหน้างานจัดซื้อ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร. (IP Phone) 112

ที่ ศธ 0542.01.05/560

วันที่ 18 เมษายน 2560


เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่าย

เรียน อธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนเพาะข้าวและโรงเรียนผลิตพืชเฉพาะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 12/2560 วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 936/2559 ลงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดังกล่าว คณะกรรมการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นและมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดจ้างจาก (บริษัท,ห้าง,ร้าน,บุคคล) บุญธเนษไมนิ่ง ที่อยู่เลขที่ 105/15 หมู่ 13 ถนนไอ.ที.ยู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. (มือถือ) 09 2879 1565 ตามสัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงินตามสัญญา 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธเนษไมนิ่ง ได้ส่งมอบงานจ้าง หนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 งานวันที่ 2,3 และ 4 (งวดสุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งที่ 936/2559 ลงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 โดยทำงานแล้วเสร็จตามแบบรายการและสัญญาวันที่ 4 เมษายน 2560 จำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หักค่าปรับ ๖ วัน อัตราวันละ ๖ บาท จำนวนเงินค่าปรับ ๖๖ บาท คงเบิก 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่ายจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน 2560 โครงการก่อสร้างก่อสร้างโรงเรียนเพาะข้าวและโรงเรียนผลิตเฉพาะ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสโครงการ 60A55107ดพด13W02 เพื่อจ่ายให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธเนษไมนิ่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร ประเภท กระแสรายวัน ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธเนษไมนิ่ง เลขที่บัญชี 120 - 1 - 04061 - 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบงานคลังดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาววิริศรา ดงภูยาว)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)  
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

(✓) เห็นควรอนุมัติและมอบงานคลังดำเนินการต่อไป

( ) .....

(ลงชื่อ) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาที ศรีมหา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

(✓) อนุมัติตามเสนอ

( ) .....

(ลงชื่อ) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญชิตปรีชา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"

<b>SAP R/3</b> รายงานค่าจ้าง/เงิน		
งบงวด :	20155000010	
แบบฉบับ :	เบ01 - ค่าจ้าง/เงิน	
SAP R/3 Log No. :	2016 - 10000019074989	
วันที่พิมพ์ :	21.12.2016 - 16:31:04	

เลขที่ใบสั่งซื้อ	: 709263589	วันที่เอกสาร :	22.11.2016
อ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อ/เงิน/ค่า	: 17/250	วันที่คิดค่าจ้าง :	16

ประเภทงาน :	A155 - น.รับจ้างเอกสาร
กลุ่มการบัญชี :	S75 - น.รับจ้างเอกสาร
หมวดสินค้า :	0000201550000 - น.รับจ้างเอกสาร

สาขา :	1000114606 - ฝ่ายเงินบำนาญ บุคลากร		
--------	------------------------------------	--	--

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/หมายเหตุ			
สาขา	เอกสาร	วันที่ส่งมอบ (ใบรับ VAT)	จำนวน
1.	22.03.2017 6011320 2015500000 201554700.4492 201552600.1410002 1211010102	1.00 JOB	320,000.00
2.	22.03.2017 6011320 2015500000 201554700.4492 201552600.1410002 1211010102	1.00 JOB	400,000.00
3.	22.03.2017 6011320 2015500000 201554700.4492 201552600.1410002 1211010102	1.00 JOB	400,000.00
4.	22.03.2017 6011320 2015500000 201554700.4492 201552600.1410002 1211010102	1.00 JOB	480,000.00
			รวมเงิน 1,600,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00

รวมเงิน	1,600,000.00
จำนวนค่า	0.00

วันที่พิมพ์ :	22-11-2559
---------------	------------

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ)  
หัวหน้างานพัสดุ

## ใบตรวจรับ

### ใบตรวจรับการจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

กรรมการได้พร้อมกันตรวจการจ้าง ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธนไมนิ่ง ผู้รับจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ และโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้รับจ้างลงมือทำงานเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้ทำงานดังรายการต่อไปนี้

#### งวดที่ 1

##### 1.1 อาคารเรียนแสงจันทร์

เสร็จ

1.1.1 ทำการรื้อถอนหลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

1.1.2 ทำการมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.1.3 ทำงานฝ้าเพดานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 60%

1.1.4 ทำแผงบังแดดข้างและเชิงชายทั้งหมดแล้วเสร็จ

##### 1.2 โรงเรือนเพาะชำ

1.2.1 ทำการรื้อถอนหลังคา ผนังและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.2.2 ทำการปรับพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.2.3 ทำงานเพดานและพื้นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ


ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 และได้รับมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายเกษม บุตรดี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นางสุพัตรา หล้าชาญ )

(ลงชื่อ) .....กรรมการและเลขานุการ  
( นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว )



**ใบตรวจรับการจ้าง**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**  
**วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560**

กรรมการได้พร้อมกันตรวจการจ้าง ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชนโมนิ่ง ผู้รับจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ และโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้รับจ้างลงมือทำงานเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้ทำงานดังรายการต่อไปนี้

**งวดที่ 2**

**2.1 อาคารเรียนแสงจันทร์**

- 1.1.1 ทำงานฝ้าเพดานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.1.2 ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**2.2 โรงเรือนเพาะชำ**

- 2.2.1 ทำการมุงหลังคาอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.2.2 ทำงานผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.2.3 ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.2.4 ทำงานติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 2 เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรวงวิชา )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายเกษม บุตรดี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นางสุพัตรกั หล้าชาญ )

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
( นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว )

**ใบตรวจรับการจ้าง**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**  
**วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560**

กรรมการได้พร้อมกันตรวจการจ้าง ซึ่งทางหุ้นส่วนจำกัด บุญธนไผ่เนิง ผู้รับจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ และโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้รับจ้างลงมือทำงานเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้ทำงานดังรายการต่อไปนี้

**งวดที่ 3**

**โรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ**

1. ทำงานปรับพื้นที่ ปักผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
2. ทำงานโครงสร้างคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
3. ทำงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กกล้าวาไนซ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
4. ทำงานติดตั้งพลาสติกคลุมโรงเรือนและตาข่ายพลาสติกแสงทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
5. ทำงานติดตั้งระบบปรับอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติแบบระเหยน้ำ (EVAP) ที่

หมดแล้วเสร็จ

ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 3 เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายเกษม บุตรดี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางสุพิศรา หล้าชาญ )

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

( นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว )

**ใบตรวจรับการจ้าง**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**  
**วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560**

กรรมการได้พร้อมกันตรวจการจ้าง ซึ่งทางหุ้นส่วนจำกัด บุญธนไฉนิง ผู้รับจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ และโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้รับจ้างลงมือทำงานเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บัดนี้ได้ทำงานดังรายการต่อไปนี้

**งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)**

**โรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ**

1. ทำงานติดตั้งระบบให้น้ำ (IRRIGATION) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
2. ทำงานติดตั้งระบบจ่ายน้ำ (WATER SUPPLY) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
3. ทำงานติดตั้งชุดโต๊ะปลูก ขนาด 1.00 X 2.00 ม. (Stationary Bench) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
4. ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓
5. ทำงานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ ✓

ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายเกษม บุตรดี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นางสาวพัชรา หล้าชาญ )

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
( นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว )